

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 14/07/2017

Hora Impr : 8:13:01 PM

FECHA CIERRE : 12/07/2017

HORA CIERRE : 3:02:22 PM

FORMATO N.7E

(C22021507-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2016	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJECUCION PRESUPUESTAL 2017				
			ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		0	34,822,005	4,936,084	5,031,681	19,099,664	3,500,180	0	13,829,151	72.41	39.71
PROYECTOS DE INVERSION		0	8,291,424	1,639,882	2,165,364	4,353,864	579,856	0	1,917,522	44.04	23.13
Ampliación de la SET Iquitos	295419	0	50,000		0	0	7,000	0	7,000		14.00
Ampliación de la SET Santa Rosa	295506	0	50,000		0	0	0	0	0		.00
Ampliación de redes 23 sectores San Juan	263508	0	200,000		0	0	0	0	0		.00
Mejoramiento de las Salidas S02 y S10 de Iquitos - Saldo de Obra	123145	0	500,000		0	0	0	0	18,075		3.62
LT 60 kV Pongo - Yurimaguas	263508	0	2,581,784		0	0	0	0	31,477		1.22
Ampliación de la SET Tarapoto	257041	0	843,500	843,500	0	843,500	124,000	0	344,676	40.86	40.86
Implementación de la Bahía 60 Kv Rioja	2619	0	100,000		0	0	0	0	0		.00
SER Moyobamba IV Etapa -FONER	311328	0	450,000		450,000	450,000	314,761	0	513,871	114.19	114.19
Ampliación de redes 123 sectores San Martín	282303	0	305,000		0	0	0	0	0		.00
LT 60 kV Bagua - Bagua Grande y subestaciones	258656	0	1,345,000	796,382	0	1,345,000	0	0	0		.00
Electrificación San Carlos de Murcia	249953	0	100,000		37,537	37,537	4,597	0	12,608	33.59	12.61
Electrificación de 97 localidad de Chontali	225637	0	1,766,140		1,677,827	1,677,827	129,498	0	989,815	58.99	56.04
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		0	26,530,581	3,296,202	2,866,317	14,745,800	2,920,324	0	11,911,629	80.78	44.90
ZN01 - Equipo de Generación		0	2,617,343	300,000	571,317	1,517,298	0	0	549,477	36.21	20.99
ZN02 - Redes y Equipos Subestación		0	9,498,432	1,500,000	1,114,500	4,614,500	0	0	3,639,400	78.87	38.32
ZN03 - Inmuebles, Maquinas y equipos		0	29,000		29,000	29,000	0	0	14,000	48.28	48.28
ZN04 - Unidades de transporte		0	3,729,903	200,000	20,000	3,370,000	0	0	2,527,164	74.99	67.75
ZN05 - Equipos Diversos		0	2,624,202	576,202	362,000	1,723,202	15,998	0	639,432	37.11	24.37
ZN06 - Muebles Enseres		0	157,300		0	157,300	32,500	0	46,110	29.31	29.31
ZN07 - Software		0	760,000		0	400,000	0	0	0	.00	.00
ZN08 - Equipos de Comunicación		0	723,000		87,000	307,000	0	0	331,008	107.82	45.78
ZN09 - Equipos para procesamiento de información		0	460,400	250,000	0	250,000	0	0	47,735	19.09	10.37
ZN10 - Distancia mínima de seguridad		0	250,000	50,000	0	150,000	0	0	0	.00	.00
ZN11 - Infraestructura Administrativa		0	930,000		0	0	0	0	1,500		.16
ZN12 - Mejoramiento de Redes y Subestaciones		0	2,801,001		562,500	1,197,500	2,871,826	0	4,061,646	339.18	145.01
ZN13 - Ampliacion Redes sin modificacion sustancial (CACI)		0	900,000	120,000	120,000	480,000	0	0	10,750	2.24	1.19
zn14 - Inversión de Comercial		0	500,000	250,000	0	500,000	0	0	0	.00	.00
ZN15 - OverHaul		0	350,000		0	0	0	0	0		.00
ZN16 - Instalación de Activos Fijos		0	200,000	50,000	0	50,000	0	0	43,407	86.81	21.70
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 12/07/2017

HORA CIERRE : 3:02:22 PM

FORMATO N.7E

(C22021507-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2016	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJECUCION PRESUPUESTAL 2017				
			ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
OTROS			0		0	0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		0	34,822,005	4,936,084	5,031,681	19,099,664	3,500,180	0	13,829,151	72.41	39.71