

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				
			ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		35,970,492	56,482,695	2,745,403	5,576,264	5,576,264	1,308,847	4,033,920	4,033,920	72.34	7.14
PROYECTOS DE INVERSION		24,100,148	41,267,846	1,794,989	2,713,456	2,713,456	921,727	2,778,598	2,778,598	102.40	6.73
Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico en 60 kV Bagua - Jaén en la Región Amazonas	258656	0	1,260,152		0	0	0	0	0		.00
Instalación del Servicio de Electrificación de la Urb. II Etapa San Carlos de Murcia, Distrito de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Amazonas	249953	0	440,000		0	0	0	0	0		.00
INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60KV PONGO DE CAYNARACHI - YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES	239741	9,990,260	8,950,768	1,100,000	1,100,000	1,100,000	156,603	484,995	484,995	44.09	5.42
SISTEMA ELECTRICO RURAL BELLAVISTA IV ETAPA	240898	1,724,212	174,449		0	0	73,870	155,870	155,870		89.35
SER TARAPOTO III ETAPA	238543	1,393,237	141,722		40,000	40,000	10,519	32,864	32,864	82.16	23.19
SER PICOTA I ETAPA	267793	1,270,180	161,300		0	0	13,945	66,348	66,348		41.13
ELECTRIFICACION DE 44 SECTORES DEL SISTEMA ELECTRICO DE TARAPOTO	164190	1,911,606	388,888		0	0	171,675	171,675	171,675		44.15
ELECTRIFICACION DE 23 SECTORES DEL SISTEMA ELECTRICO DE YURIMAGUAS	164227	2,783,789	489,086		0	0	0	19,248	19,248		3.94
MEJORAMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DE ELECTRO ORIENTE S.A. EN LA LOCALIDAD DE JUAN GUERRA	164227	971,772	63,938		63,938	63,938	0	0	0	.00	.00
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN MT Y BT DE 123 SECTORES EN OCHO PROVINCIAS DE LAS REGIONES DE SAN MARTIN	282303	0	4,320,815		0	0	0	0	0		.00
SER MOYOBAMBA IV ETAPA	311328	323,159	1,346,939	13,996	41,990	41,990	98,892	422,051	422,051	1005.12	31.33
MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS TECNICAS DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS BELLAVISTA	288154	0	771,620		0	0	196,854	295,281	295,281		38.27
AMPLIACION DE POTENCIA DE LA SUBESTACION DE TRANSFORMACION DE	257041	150,669	7,670,049		0	0	72,547	72,547	72,547		.95
AMPLIACION DE POTENCIA DE LA SUBESTACION DE TRANSFORMACION DE	262624	0	250,000		0	0	0	0	0		.00
LINEA DE TRANSMISION 60KV RIOJA-NEVA CAJAMARCA Y SUBESTACIONES - II ETAPA - IMPLEMENTACION DE LA BAHIA 60KV RIOJA	2619	1,317,234	1,440,272		0	0	8,970	76,213	76,213		5.29
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 23 SECTORES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA Y BELEN	263508	307,447	3,482,135	680,993	1,467,528	1,467,528	117,852	981,506	981,506	66.88	28.19
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA DE 05 ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE	296818	1,956,583	376,746		0	0	0	0	0		.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE POTENCIA DE LA SUBESTACION DE TRANSFORMACION DE IQUITOS	295419	0	250,000		0	0	0	0	0		.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE POTENCIA DE LA SUBESTACION DE TRANSFORMACION DE SANTA ROSA- DISTRITO DE BELÉN- PROVINCIA DE MAYNAS- REGION LORETO	295506	0	250,000		0	0	0	0	0		.00
MEJORAMIENTO DE LAS SALIDAS S02_S10 SALDO DE OBRA (RENOVACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA DE LAS SALIDAS S02_S10	123145	0	942,967		0	0	0	0	0		.00
Electrificación 97 Localidades de Chontali	225637	0	8,096,000		0	0	0	0	0		.00

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				
			ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		11,870,344	15,214,849	950,414	2,862,808	2,862,808	387,120	1,255,322	1,255,322	43.85	8.25
Maquinaria y equipo		4,134,240	2,214,179	52,645	562,293	562,293	0	0	0	.00	.00
Equipos de distribución		6,116,095	3,388,560	56,847	543,278	543,278	79,594	166,697	166,697	30.68	4.92
Unidades de transporte		24,500	356,131		0	0	0	0	0		.00
Muebles y enseres		1,180	201,738		0	0	880	87,566	87,566		43.41
Equipos mecánicos de oficina		23,351	160,480		0	0	2,980	105,100	105,100		65.49
Equipos de comunicación		0	28,462		0	0	0	0	0		.00
Maquinaria y equipo pad		44,081	243,049		0	0	0	6,918	6,918		2.85
Otros equipos		1,526,897	3,730,934	131,700	1,048,015	1,048,015	303,666	889,041	889,041	84.83	23.83
Programa CACI		0	300,000		0	0	0	0	0		.00
Mejoramiento de la Central Térmica de los SER Mayoruna y San Francisco		0	822,699		0	0	0	0	0		.00
Mejoramiento de instalaciones de CT Nauta para obtención del ITF		0	218,738		0	0	0	0	0		.00
Mejoramiento de instalaciones de CT Requena para obtención del ITF		0	185,478		0	0	0	0	0		.00
Mejoramiento de instalaciones de CT Tamshiyacu para obtención del ITF		0	100,191		0	0	0	0	0		.00
Mejoramiento de instalaciones de CT Caballococha para obtención del ITF		0	800,464		0	0	0	0	0		.00
Mejoramiento de instalaciones de CT Contamana para obtención del ITF		0	555,468		0	0	0	0	0		.00
Transformador ZigZag SET Nueva Cajamarca		0	71,615		0	0	0	0	0		.00
Remodelación de 5 sectores de la ciudad de Chachapoyas			875,052	479,175	479,175	479,175		0	0	.00	.00
Remodelación de 4 sectores de la ciudad de Jaén			307,393	217,899	217,899	217,899		0	0	.00	.00
Cercos Perimetricos de Chachapoyas y Jaen			10,000		0	0		0	0		.00
OVER HAUL GRUPOS DE GENERACIÓN			124,218	12,148	12,148	12,148		0	0	.00	.00
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA SCADA SAN			500,000		0	0		0	0		.00
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		.00
OTROS			0		0	0		0	0		.00
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>35,970,492</b>	<b>56,482,695</b>	<b>2,745,403</b>	<b>5,576,264</b>	<b>5,576,264</b>	<b>1,308,847</b>	<b>4,033,920</b>	<b>4,033,920</b>	<b>72.34</b>	<b>7.14</b>