

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2012	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJECUCION PRESUPUESTAL 2013				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		24,560,217	66,154,472	14,153,613	41,325,830	66,154,472	24,758,881	34,022,129	58,936,386	89.09	89.09
PROYECTOS DE INVERSION		18,943,210	54,021,776	7,261,424	30,790,485	54,021,776	18,757,811	27,182,464	50,499,370	93.48	93.48
ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION	110	795,148	2,359,688	1,085,603	1,841,307	2,359,688	716,003	794,067	1,312,448	55.62	55.62
AMPLIACION CENTRAL TERMICA IQUITOS 20 MW	94946	14,040,518	36,461,678	493,722	15,952,125	36,461,678	15,856,639	15,952,125	36,461,678	100.00	100.00
AMPLIACION DE RD PRIMARIA, SEC. Y CONEX. DOMIC. DE DISTRITOS DE IQUITOS Y PUNCHANA III ETAPA	163079	0	886,298	484,772	886,298	886,298	81,608	618,399	618,399	69.77	69.77
AMPLIACION DE RD PRIMARIA, SEC. Y CONEX. DOMIC. DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA III ETAPA	163107	0	1,756,931	528,349	1,756,931	1,756,931	7,925	1,369,749	1,369,749	77.96	77.96
AMPLIACION DE RD PRIMARIA, SEC. Y CONEX. DOMIC. DE DISTRITOS DE NAUTA Y REQUENA III ETAPA	163088	0	1,003,516		1,003,516	1,003,516	140,067	650,336	650,336	64.81	64.81
AMPLIACION DE RD PRIMARIA, SEC. Y CONEX. DOMIC. DE DISTRITOS DE LAS CIUDADES DE CABALLOCOCHA Y CONTAMANA III ETAPA	163065	0	209,276	126,762	209,276	209,276	0	83,711	83,711	40.00	40.00
INTERCONEXION ELECTRICA DEL SISTEMA ELECTRICO PADRE COCHA AL SISTEMA ELECTRICO IQUITOS	222942	256,217	574,418	49,500	98,100	574,418	16,617	39,617	515,935	89.82	89.82
C.H. NARANJOS II	46228	4,500	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	.00	.00
REFORZAMIENTO DE LA L.T. 60 KV MOYOBAMBA - RIOJA	173858	0	50,000	25,000	50,000	50,000	0	0	0	.00	.00
CONSTRUCCION DE SSEE RIOJA - NUEVA CAJAMARCA	2619	0	7,050		0	7,050	0	0	7,050	100.00	100.00
ELECTRIFICACION 18 SECTORES DEL S.E. BELLAVISTA, PROV. DE PICOTA, EL DORADO, MCAL CACERES Y HUALLAGA	164239	0	1,664,651	938,995	1,664,651	1,664,651	299,251	1,664,651	1,664,651	100.00	100.00
ELECTRIFICACION 39 SECTORES DE LOS S.E. DE MOYOBAMBA, TARAPOTO Y GERA (DU 116)	164232	0	1,348,675	503,032	1,348,675	1,348,675	320,031	1,196,252	1,348,675	100.00	100.00
ELECTRIFICACION 23 SECTORES DEL S.E. DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA (DU 116)	164204	0	1,786,804	1,071,592	1,786,804	1,786,804	321,465	1,786,804	1,786,804	100.00	100.00
IMPLEMENTACION DE ALIMENTADORES DE DISTRIBUCION PRIMARIA DE LA NVA SET DE JUANJUI	185010	2,013,029	1,214,218	782,946	1,214,218	1,214,218	46,052	692,787	692,787	57.06	57.06
RENOVACION DE REDES DE DISTRIBUCION MT Y BT DE 07 SECTORES NVA CAJAMARCA - II	55996	702,488	189,910		0	189,910	0	0	123,102	64.82	64.82
REMODELACION DE REDES DE DISTRIBUCION MT Y BT DE 12 SECTORES DEL S.E. GERA	158678	354,613	1,087,006	454,525	1,033,551	1,087,006	262,146	663,838	717,293	65.99	65.99
REMODELACION DE REDES DE DISTRIBUCION MT Y BT DE 17 SECTORES DEL MOYOBAMBA	168690	369,114	1,307,007	316,470	749,459	1,307,007	328,829	628,280	1,185,828	90.73	90.73
REMODELACION DE REDES DE DISTRIBUCION MT Y BT DE 17 SECTORES DEL S.E. RIOJA		407,583	1,701,000	62,930	781,924	1,701,000	186,467	767,344	1,686,420	99.14	99.14
AMPLIACION DE REDES DISTRITO DE BELÉN III ETAPA	18566	0	331,783	255,359	331,783	331,783	174,711	274,504	274,504	82.74	82.74
ELECTRIFICACION 44 SECTORES DE TARAPOTO	164190	0	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	.00	.00
ELECTRIFICACION 23 SECTORES YURIMAGUAS	164227	0	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	.00	.00
ELECTRIFICACION LOCALIDADES ZONAS RURALES DE LAS AMAZONAS, INDIANA Y MAZÁN CON ENERGIA FOTOVOLTAICA	155687	0	51,867	51,867	51,867	51,867	0	0	0	.00	.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		5,617,007	12,132,696	6,892,189	10,535,345	12,132,696	6,001,070	6,839,665	8,437,016	69.54	69.54
MAQUINARIA Y EQUIPO		3,991,560	4,095,814	2,442,696	3,723,830	4,095,814	3,183,611	3,445,866	3,817,850	93.21	93.21

**EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL**

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

**Gastos de Capital**

EN NUEVOS SOLES

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 17/10/2014

Hora Impr : 8:39:52 AM

FECHA CIERRE : 13/01/2014

HORA CIERRE : 10:07:05 PM

FORMATO N.7E

(C05072201-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2012	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJECUCION PRESUPUESTAL 2013				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN		216,527	2,190,473	1,258,828	2,190,473	2,190,473	1,916,112	2,059,199	2,059,199	94.01	94.01
UNIDADES DE TRANSPORTE		913,440	943,836	744,846	894,846	943,836	0	0	48,990	5.19	5.19
MUEBLES Y ENSERES		0	0		0	0	0	0	0		
EQUIPOS MECÁNICOS DE OFICINA		49,217	203,129	95,316	190,731	203,129	3,750	8,250	20,648	10.16	10.16
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		12,374	0		0	0	0	0	0		
MAQUINARIA Y EQUIPO PAD		192,502	1,263,155	534,007	706,434	1,263,155	38,886	126,751	683,472	54.11	54.11
OTROS EQUIPOS		241,387	1,838,289	927,566	1,436,860	1,838,289	824,954	999,156	1,400,585	76.19	76.19
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA ERP		0	100,000		39,072	100,000	0	11,000	71,928	71.93	71.93
OVER HAUL GRUPOS DE GENERACIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS MENORES		0	460,000	370,435	434,144	460,000	24,257	94,068	119,924	26.07	26.07
ADECUACIÓN DE TANQUES DE COMBUSTIBLE 4 Y 5 DE CT IQUITOS		0	300,000	207,575	290,099	300,000	0	0	9,901	3.30	3.30
PROGRAMA CACI		0	713,000	285,920	603,856	713,000	9,500	95,375	204,519	28.68	28.68
IMPLEMENTACION SISTEMA COMERCIAL		0	0		0	0	0	0	0		
ALUMBRADO BOULEVARD PLAZAS CLAVERO Y RAMON CASTILLA		0	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	.00	.00
CERCO PERIMETRICO DE NAUTA		0	15,000	15,000	15,000	15,000	0	0	0	.00	.00
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>24,560,217</b>	<b>66,154,472</b>	<b>14,153,613</b>	<b>41,325,830</b>	<b>66,154,472</b>	<b>24,758,881</b>	<b>34,022,129</b>	<b>58,936,386</b>	<b>89.09</b>	<b>89.09</b>