

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				
			ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		35,970,492	56,482,695	5,755,700	5,576,264	33,059,387	2,383,749	0	12,671,182	38.33	22.43
PROYECTOS DE INVERSION		24,100,148	41,267,846	4,499,053	2,713,456	25,210,439	710,056	0	6,627,073	26.29	16.06
Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico en 60 kV Bagua - Jaén en la Región Amazonas	258656	0	1,260,152		0	0	0	0	76,213		6.05
Instalación del Servicio de Electrificación de la Urb. II Etapa San Carlos de Murcia, Distrito de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Amazonas	249953	0	440,000	120,000	0	384,000	0	0	0	.00	.00
INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60KV PONGO DE CAYNARACHI - YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES	239741	9,990,260	8,950,768	1,200,000	1,100,000	7,400,000	1,470	0	680,132	9.19	7.60
SISTEMA ELECTRICO RURAL BELLAVISTA IV ETAPA	240898	1,724,212	174,449		0	174,449	0	0	200,383	114.87	114.87
SER TARAPOTO III ETAPA	238543	1,393,237	141,722		40,000	141,722	0	0	112,852	79.63	79.63
SER PICOTA I ETAPA	267793	1,270,180	161,300		0	161,300	0	0	84,808	52.58	52.58
ELECTRIFICACION DE 44 SECTORES DEL SISTEMA ELECTRICO DE TARAPOTO	164190	1,911,606	388,888		0	194,444	0	0	171,675	88.29	44.15
ELECTRIFICACION DE 23 SECTORES DEL SISTEMA ELECTRICO DE YURIMAGUAS	164227	2,783,789	489,086		0	30,000	0	0	40,496	134.99	8.28
MEJORAMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DE ELECTRO ORIENTE S.A. EN LA LOCALIDAD DE JUAN GUERRA	164227	971,772	63,938		63,938	63,938	0	0	0	.00	.00
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN MT Y BT DE 123 SECTORES EN OCHO PROVINCIAS DE LAS REGIONES DE SAN MARTIN	282303	0	4,320,815	864,163	0	1,296,245	0	0	0	.00	.00
SER MOYOBAMBA IV ETAPA	311328	323,159	1,346,939	114,290	41,990	1,115,839	97,478	0	423,051	37.91	31.41
MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS TECNICAS DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS BELLAVISTA	288154	0	771,620	180,000	0	531,620	118,353	0	571,743	107.55	74.10
AMPLIACION DE POTENCIA DE LA SUBESTACION DE TRANSFORMACION DE	257041	150,669	7,670,049	800,000	0	4,484,517	30,606	0	146,788	3.27	1.91
AMPLIACION DE POTENCIA DE LA SUBESTACION DE TRANSFORMACION DE	262624	0	250,000		0	0	0	0	0		.00
LINEA DE TRANSMISION 60KV RIOJA-NEVA CAJAMARCA Y SUBESTACIONES - II ETAPA - IMPLEMENTACION DE LA BAHIA 60KV RIOJA	2619	1,317,234	1,440,272	240,000	0	674,962	0	0	12,600	1.87	.87
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 23 SECTORES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA Y BELEN	263508	307,447	3,482,135		1,467,528	3,305,367	116,873	0	1,429,978	43.26	41.07
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA DE 05 ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE	296818	1,956,583	376,746		0	376,746	130,415	0	130,415	34.62	34.62
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE POTENCIA DE LA SUBESTACION DE TRANSFORMACION DE IQUITOS	295419	0	250,000		0	0	0	0	0		.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE POTENCIA DE LA SUBESTACION DE TRANSFORMACION DE SANTA ROSA- DISTRITO DE BELÉN- PROVINCIA DE MAYNAS- REGION LORETO	295506	0	250,000		0	0	0	0	0		.00
MEJORAMIENTO DE LAS SALIDAS S02_S10 SALDO DE OBRA (RENOVACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA DE LAS SALIDAS S02_S10	123145	0	942,967	200,000	0	682,890	0	0	0	.00	.00
Electrificación 97 Localidades de Chontali	225637	0	8,096,000	780,600	0	4,192,400	214,861	0	2,545,939	60.73	31.45

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				
			ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		11,870,344	15,214,849	1,256,647	2,862,808	7,848,948	1,673,693	0	6,044,109	77.01	39.73
Maquinaria y equipo		4,134,240	2,214,179	201,525	562,293	1,496,960	33,181	0	311,321	20.80	14.06
Equipos de distribución		6,116,095	3,388,560	336,138	543,278	1,624,666	875,607	0	1,303,983	80.26	38.48
Unidades de transporte		24,500	356,131		0	0	0	0	101,480		28.50
Muebles y enseres		1,180	201,738		0	35,600	0	0	92,296	259.26	45.75
Equipos mecánicos de oficina		23,351	160,480	66,080	0	66,080	0	0	148,810	225.20	92.73
Equipos de comunicación		0	28,462		0	0	0	0	0		.00
Maquinaria y equipo pad		44,081	243,049		0	95,859	0	0	44,618	46.55	18.36
Otros equipos		1,526,897	3,730,934	280,836	1,048,015	2,155,020	483,950	0	1,999,499	92.78	53.59
Programa CACI		0	300,000		0	150,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de la Central Térmica de los SER Mayoruna y San Francisco		0	822,699		0	70,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de instalaciones de CT Nauta para obtención del ITF		0	218,738	43,747	0	109,369	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de instalaciones de CT Requena para obtención del ITF		0	185,478	37,096	0	92,739	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de instalaciones de CT Tamshiyacu para obtención del ITF		0	100,191	20,038	0	50,096	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de instalaciones de CT Cabalococha para obtención del ITF		0	800,464	160,093	0	400,232	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de instalaciones de CT Contamana para obtención del ITF		0	555,468	111,094	0	277,734	0	0	0	.00	.00
Transformador ZigZag SET Nueva Cajamarca		0	71,615		0	0	0	0	0		.00
Remodelación de 5 sectores de la ciudad de Chachapoyas		0	875,052		479,175	875,052	184,475	0	1,133,850	129.58	129.58
Remodelación de 4 sectores de la ciudad de Jaén		0	307,393		217,899	307,393	96,480	0	908,252	295.47	295.47
Cercos Perimetricos de Chachapoyas y Jaen		0	10,000		0	0	0	0	0		.00
OVER HAUL GRUPOS DE GENERACIÓN		0	124,218		12,148	42,148	0	0	0	.00	.00
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA SCADA SAN		0	500,000		0	0	0	0	0		.00
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		35,970,492	56,482,695	5,755,700	5,576,264	33,059,387	2,383,749	0	12,671,182	38.33	22.43